

## 2023 YILI BATMAN İLİ TEMEL EĞİTİM YATIRIMLARI

S.N	PROJENİN YERİ		PROJENİN ADI	DERSLİK	ATÖLYE	BAŞLAMA TARİHİ	PROJE BEDELİ	PLANLANAN BİTİM TARİHLERİ	DURUMU
	İL	İLÇE							
1	BATMAN	MERKEZ	SEZAI KARAKOÇ ANADOLU LİSESİ (YAVUZ SELİM MAH. ORTAOKULU)	24		2018	₺ 17.794.869,00	15.03.2023	TAMAMLANDI
2	BATMAN	MERKEZ	PROF. DR. AZİZ SANCAR ORTAOKULU (KÜLTÜR MAH. İMAM HATİP ORTAOKULU)	24		2018	₺ 20.271.565,00	25.04.2023	TAMAMLANDI
3	BATMAN	HASANKEYF	HASANKEYF İLKOKULU	12		2020	₺ 22.000.000,00	6.09.2023	TAMAMLANDI
4	BATMAN	HASANKEYF	ATATÜRK İLKOKULU	12		2020	₺ 22.000.000,00	6.09.2023	TAMAMLANDI
5	BATMAN	HASANKEYF	HALK EĞİTİM MERKEZİ	6		2020	₺ 11.000.000,00	6.09.2023	TAMAMLANDI
6	BATMAN	BEŞİRİ	YUNUS EMRE İLKOKULU	12		2021	₺ 6.500.000,00	26.03.2023	TAMAMLANDI
7	BATMAN	MERKEZ	HÜRRİYET ANADOLU LİSESİ (BATMAN İLKOKULU)	24		2021	₺ 34.320.000,00	23.05.2023	TAMAMLANDI
8	BATMAN	SASON	ORTA MAHALLE İLKOKULU	24		3.01.2023	₺ 19.936.000,00	30.08.2023	TAMAMLANDI
9	BATMAN	MERKEZ	KARDELEN MAHALLESİ ANAOKULU (DİCLE ANAOKULU)	6		30.01.2023	₺ 7.832.000,00	28.07.2023	TAMAMLANDI
10	BATMAN	MERKEZ	MEHMET AKİF ERSOY ANAOKULU	6		17.02.2023	₺ 7.832.000,00	15.08.2023	TAMAMLANDI
11	BATMAN	MERKEZ	KIBRIS ŞEHİTLERİ İLKOKULU	32		2021	₺ 46.560.000,00	17.09.2023	DEVAM EDİYOR
12	BATMAN	MERKEZ	KÖRÜK MAHALLESİ ANAOKULU	6		31.01.2023	₺ 7.832.000,00	29.07.2023	DEVAM EDİYOR
13	BATMAN	MERKEZ	ÇAMLITEPE MAHALLESİ ANAOKULU	6		7.02.2023	₺ 7.832.000,00	5.08.2023	DEVAM EDİYOR
14	BATMAN	MERKEZ	TILMIS-1 MAHALLESİ ANAOKULU	6		30.01.2023	₺ 7.832.000,00	28.07.2023	DEVAM EDİYOR
15	BATMAN	MERKEZ	TİLMERÇ MAHALLESİ ANAOKULU	8		2.02.2023	₺ 9.768.000,00	20.08.2023	DEVAM EDİYOR
16	BATMAN	MERKEZ	TILMIS-2 MAHALLESİ ANAOKULU	6		5.03.2023	₺ 7.832.000,00	30.10.2023	DEVAM EDİYOR
17	BATMAN	MERKEZ	CİĞERLO MAHALLESİ ANAOKULU	6		6.02.2023	₺ 7.832.000,00	14.08.2023	DEVAM EDİYOR

18	BATMAN	MERKEZ	SAĞLIK MAHALLESİ ANAOKULU	4		6.03.2023	₺ 6.400.000,00	1.09.2023	DEVAM EDİYOR
19	BATMAN	KOZLUK	KOMANDO MAHALLESİ ANAOKULU	6		17.02.2023	₺ 7.832.000,00	15.08.2023	DEVAM EDİYOR
20	BATMAN	MERKEZ	ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU	12		16.06.2023	₺ 22.328.000,00	23.12.2023	DEVAM EDİYOR
21	BATMAN	KOZLUK	TEPECİK MAHALLESİ (2) ANAOKULU	6		2.05.2023	₺ 8.443.380,00	29.10.2023	DEVAM EDİYOR
22	BATMAN	MERKEZ	MERKEZ CENGİZ TOPEL ORTAOKULU			2022	₺ 2.000.000,00	20.09.2022	GÜÇLENDİRİLDİ
23	BATMAN	MERKEZ	MERKEZ MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU			2022	₺ 2.000.000,00	17.09.2022	GÜÇLENDİRİLDİ
TOPLAM				248			₺ 313.977.814		

## 2023 YILI BATMAN İLİ DEVLET YATIRIMLARI

S.N	PROJENİN YERİ		PROJENİN ADI	DERSLİK	ATÖLYE	BAŞ.TAR	PROJE BEDELİ	PLANLANAN BİTİM TARİHLERİ	DURUMU
	İL	İLÇE							
1	BATMAN	MERKEZ	BATMAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ	16	2	2021	₺ 75.200.000,00	13.11.2022	TAMAMLANDI
2	BATMAN	MERKEZ	BATMAN SPOR LİSESİ	24		05.01.2023	₺ 27.002.800,00	5.05.2024	DEVAM EDİYOR
3	BATMAN	SASON	SASON MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ	24	1	10.02.2023	₺ 92.800.000,00	6.12.2023	DEVAM EDİYOR
TOPLAM				64	3	0	195.002.800		

GENEL TOPLAMLAR				312	3		508.980.614		
-----------------	--	--	--	-----	---	--	-------------	--	--